

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000163547-综合楼南面和北面两边多媒体教室加装空调	填报人:	蒋燕翔	联系方式:	18608969113
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203016-海南外国语职业学院		
是否公开:	是	网址:	http://www.hncfs.edu.cn/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	390,000.00	349,790.00	349,790.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	390,000.00	349,790.00	349,790.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

拟给综合楼南面和北面2层以上的教室安装空调, 总计34间教室, 依据《海南省省直行政事业单位通用办公设备家具配置标准2021年版》(琼财资〔2021〕744号文) 每35平方配置空调价格不超过5000元的标准, 采购空调预计需要34万元, 安装辅材预计需要5万元, 总计该项目初步概算需要39万元

年度目标完成情况

已完成教室空调的采购及安装

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	68	合(套)	68	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	0	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	10	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	

合计	100.00	100	
----	--------	-----	--